

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie


O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 194/100914/c

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Europaplein 19 Bus 27
3620 Ronaken

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Kantoor Kuipers
Adres: Keelhoffstraat 20-11 3620 Ronaken

INSTALLATEUR: BVBA Verant

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 14/09/2010. Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Verloopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting _____
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff. wa / 300mA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 5 Ohm; RI tot 25 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING :

Zie schema's (te plaatsen).
Herkeuring verslag Elektro-tek (te plaatsen).



100006058

VINCKEN Ludo ELEK KEURING

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

<p><u>Nota: Schema's zijn te brengen aan BTV</u> <u>194/100914/01.</u> <u>Tafelcontactdoos (2x) in berging</u> <u>verboden)</u></p>	<p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p>
	<p>de aangestelde van de stroomverdelers (handaardig)</p>
	<p>naam: _____ handtekening: _____</p>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de óéndraade- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/09/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: MD 194
nr. + naam + handtekening

De directeur,



115-INSP

