

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

EAN: _____

Ref.: _____

Index: _____

Teller nr. _____

U. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 560.80603/c

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 31/06/08

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.N. art. 231) (Verord. OND)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - overdracht eigendom: Type der lokalen: Wonen eenheid

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting: Max 40 A

edingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type _____

type van de aardelektrode: lus - boven - pennen - horizontale geleider

Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9

RA: 4 Ohm; RI tot 40 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Voor eindstroombanen zie schema's

3 m diff. 60 A 10,3 A algemeen

3 m diff. 60 A 13 mA (1, 2, 3)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTA'S: Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/06/08 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:

nr. + naam + handtekening

56 Martens

Xan

De directeur:

FORM. 382-03/2007