



2009-INSP

Directie Wettelijk Toezicht
Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Ondernemingsnummer: 0 208 312 646 - www.regiedergebouwen.be



Regie der Gebouwen

De Heer ir. Guido DHERT
Adviseur-generaal
REGIE DER GEBOUWEN
Directie Limburg
Maastrichterstraat 100
3500 HASSELT

DUPLICATA

Dossierbeheerder	telefoon	fax	e-mail
	+32 (0)2 541 69 67	+32 (0)2 541 69 64	dwt.dcl@regiedergebouwen.be
Uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlage(n)
		GED 033/27.0401-111.002	2
		Complex: 710098	datum
			09/11/2009

Betreft: Verslag van periodiek onderzoek dd. 30/10/2009.
EAN-code:

Geachte Collega,

Gelieve hierbij het verslag van het controlebezoek te willen vinden betreffende een elektrische installatie.

Besluit van het controlebezoek:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.).
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen een termijn overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering. Momenteel is dat vóór 30/10/2034.

Toelichting bij dit besluit vindt u onder punt 6 van dit proces-verbaal (rapport).

Mijn dienst zal het periodiek toezicht uitvoeren.

De metingen zijn uitgevoerd met installatietester ET 013309 met kalibratie geldig tot 30/11/2010.

Met beleefde groeten,
De technisch verantwoordelijke,

Ing. J. VAN RANSBEECK, Attaché

1. Plaats van onderzoek

REGIE DER GEBOUWEN
VD2-Hasselt
Ingekomen :
Nr. dossier :
Uitgangsnr. :

17 MAART 2010

B10/EM/18/197

Huishoudelijke installatie.

Adres: Ex-Rijkswachtwoning Nr.88
EINDE 1
3790 VOEREN

Contactpersoon: De Heer VERSTRAETEN J.
Graad:
Tel.:

2. Van toepassing zijnde reglementering

Onderzoek volgens Technisch Reglement en A.R.E.I. voor het vernieuwd gedeelte.

De toegepaste procedure: Document 3.7.17 volgens het kwaliteitshandboek.

3. Installatie: Bijkomende inlichtingen en inbreuken

Bouwjaar van de elektrische installatie: 1967

Het maximum beschikbaar vermogen (kVA): 27

Aantal borden: 1

De beschrijving van de borden en hun samenstelling wordt gegeven in bijlage, evenals de resultaten van de metingen.

Het eendraadschema is niet aanwezig.

Het opstellingsschema is niet aanwezig.

De differentieelschakelaar van 300 mA, geplaatst aan het begin van de installatie, werd niet verzegeld.

4. Aanwezigen bij de keuringen

Keuringsdienst: De Heer G. VAN ROMPAEY

5. Uitgevoerde controles en inbreuken niet vermeld in punt 3 of in de bijlagen

Volgende controles werden verricht, waarvan de resultaten in het proces-verbaal/rapport te vinden zijn:

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de integratie van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgesteld of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
- de visuele controle van de afwezigheid van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar vertoont voor personen en goederen;
- de visuele controle van de afwezigheid van verplaatsbaar materieel dat gevaar vertoont voor personen en goederen;
- de overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectieve stroombanen die ze beschermen;

Inbreuken

Zie ook in de bijlagen: 1 bord(en).

6. Bijkomende inlichtingen bij het besluit geformuleerd op de eerste bladzijde

De installatie mag in dienst blijven.

Zie opmerkingen/inbreuken in de bijlagen.

7. Plichten van de eigenaar of beheerder of huurder

Raadgevingen in het M.B. van 04/12/2006, B.S. van 22/12/2006.

De verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.


De Directie Elektrische Energie van het Ministerie van Economische Zaken onmiddellijk waarschuwen bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

De verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Division Manager

De agent(en)-bezoeker,

H. PLETINCKX



G. VAN ROMPAEY



Afschrift + bijlagen aan de bezetter:
Ex-Rijkswachtwoning Nr.88
EINDE 1,
3790 VOEREN

REGIE DER GEBOUWEN
Directie Wettelijk Toezicht
Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel
Tel.: 02/541.69.67 Fax: 02/541.69.64
e-mail: dwt.dcl@regiedergebouwen.be

Bijlage bij het P.V. van onderzoek GED033/27.0401-111.002

d.d. 30/10/2009

Blad: 1/2

Toezicht in de lokalen:

LOKAAL		Meting in Ohm
	aardingsscheider, aardspreadingsweerstand	
Bord	aardingslus	2.61
Badkamer : stopcontact in de badkamer voor elektrische verwarming is niet achter 30mA -differentieelschakelaar geplaatst. Genaakbare bedrading t.h.v. de lichtpunten is niet toegelaten.		

Bijlage bij het P.V. van onderzoek GED033/27.0401-111.002

d.d. 30/10/2009

Blad: 2/2

Overzicht bord nummer: Woning 88

Spanning: 3x400V Net: TT Isolatiemeting van het bord (1) in M ohm: 0,5

(1) met uitzondering van de kringen vermeld in 'Inbreuken'

(1) met uitzondering van de kringen vermeld in inbreuken

Zek./A	2	4	6	10	15/16	20	25	30/32	40/50	63				
2-polig				8	13									
3-polig														
4-polig					2									
Lusweerstand: 0,26 Ohm Kortsluitstroom: 882 A			INBREUKEN: Geen Opmerkingen : Genaakbaar barenstel afschermen. Stopcontact in de badkamer (elektrisch verwarming) moet achter 30mA diff. geplaatst worden.											
Aardingslus: 2,61 Ohm Aardsluitstroom: 88 A														
Foutspanning: / V														

Differentieelrelais:

Nr. kring	31	30									
Ampère	40	40									
Gev. in mA	100	30									
Reactietijd (mS)	11	42									
Werking	OK	OK									

D: defect OK: in orde